

Zpráva o postupu stavby ČOV a kanalizace Velká Dobrá

Stavba čistírny odpadních vod je téměř dokončena stavba, probíhají práce venkovních úpravách a předpokládá se spuštění čistícího procesu v nejbližších dnech.

Zároveň probíhá stavba dešťových oddělovačů DO1 (u úřadu) a DO2 (u rybníka), které umožní napojení lokalit Pod Hřbitovem a části Malé Dobré.

Dokončují se poslední části stok B5 v ulici Sadová, stoky B v prostoru Náměstí Komenského, stoky C v lokalitě u Vrchu a stoky A u kruhového objezdu. Po dokončení těchto prací bude zbývat propojit část trasy B (na náměstí) a připojit trasu F (u dětského hřiště) které závisí na místních přeložkách dálkového vodovodu Klíčava – Kladno. Na tyto přeložky je nutné získání územního a stavebního povolení, což zajišťuje projektant stavby a provedení se předpokládá v lednu příštího roku.

Dodavatel stavby bude nucen kvůli výstavbě potrubního uzlu u DO2 (u rybníka) a rozebrání kamenného propustku pod silnicí dočasně plně uzavřít ulici Kladenská. Předpokládá se uzavírka od 5.12.09 na dobu dvou až tří týdnů. Osobní a autobusová doprava bude dle předběžného návrhu vedena místními komunikacemi Malé Dobré, Nákladní vozidla budou uzavírku objíždět přes Kožovu Horu.

V současné době je zahájeno předpřejímací řízení na zjištění jednotlivých nedodělků (především oprav poškozených konstrukcí a povrchů, chybějících přípojek a pod.). Dosud provedené trasy jsou pravidelně sledovány, jsou provedené kamerové průzkumy a práce jsou v dobré kvalitě.

Úpravu konečných povrchů v hlavních komunikacích jsme odložili na jaro příštího roku, kdy by měla proběhnout tzv. Homogenizace jízdniho pruhu, tedy odfrézování a položení nového asfaltového koberce v jízdniím pruhu kde je uložena kanalizace. Tyto práce jsme odložili pro lepší klimatické podmínky na jaře a pro možnost delšího časového úseku na případný vznik možných poruch vlivem sedání záhozu.